

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC GIANG**

Số: /UBND

V/v hoàn trả đường đi, kênh, mương,
các bãi đổ thải, bãi đúc dầm

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phước Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung liên quan tại cuộc họp ngày 07/8/2025 giữa UBND xã Phước Giang và đại diện các đơn vị: Ban quản lý dự án 2, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. UBND xã Phước Giang kính đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Vị trí thôn An Sơn: Hoàn trả tuyến đường từ nhà bà Nguyễn Thị Bé – Nghĩa địa An Sơn; hoàn trả các tuyến kênh bê tông; xử lý hầm chui động nước tại lý trình Km7+600 (đoạn nhà ông Ngô Văn Sự); xử lý mương dẫn nước tại đồng ruộng Bàu Trong (ruộng ông Trần Ngọc Cách):

- Hoàn trả tuyến đường từ nhà bà Nguyễn Thị Bé – nghĩa địa An Sơn: Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2025.

- Hoàn trả các tuyến kênh bê tông: Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2025.

- Xử lý mương dẫn nước tại đồng ruộng Bàu Trong (ruộng ông Trần Ngọc Cách): Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2025.

2. Vị trí tại thôn An Định: Hoàn trả mặt bằng và chỉ ranh các chủ sử dụng đất tại bãi đổ thải tại lý trình Km7+00:

Thời gian hoàn thành việc đổ thải trong tháng 9/2025 và chỉ ranh cho hộ dân; vét mương thoát nước tại bãi đổ thải.

3. Vị trí tại thôn An Tân: Hoàn trả mặt bằng bãi đổ thải sân vận động An Tân: Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2025.

4. Vị trí thôn An Phước: Hoàn trả mặt bằng mượn sân vận động để đúc dầm cầu: Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2025.

5. Vị trí thôn Long Bàn Bắc: Hoàn trả đường đi bị hư hỏng tuyến kênh N12 – Lê Đình Giáo – Ruộng cận chiều dài khoảng 100m:

Thời gian hoàn thành cuối tháng 9/2025.

6. Vị trí thôn Long Bàn Nam, Long Bàn Bắc: Chiều cao cầu vượt qua Cầu Vòng thấp (khoảng 3,5m) không đảm bảo lưu thông phương tiện, vận chuyển hàng hóa:

Vị trí này đề nghị đơn vị thi công lắp đặt cảnh báo chiều cao an toàn, khung sắt cảnh báo từ xa, thời gian hoàn thành trong tháng 8/2025.

7. Vị trí thôn Tình Phú Nam: Hoàn trả đoạn kênh N14-3A bị ảnh hưởng do thi công cầu vượt tỉnh lộ ĐT.624 tại lý trình km12+500; vị trí cầu thoát lũ tại lý trình Km11+118 đề nghị làm mái taluy.

- Hoàn trả kênh N14-3A thời gian hoàn thành trong 9/2025.

- Cầu thoát lũ tại lý trình Km11+118 đề nghị làm mái taluy: Hoàn thành trong tháng 9/2025.

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo cả quan tâm phối hợp thực hiện sớm các nội dung trên. Nội dung nào đơn vị thực hiện xong xin báo cho UBND xã, để phối hợp kiểm tra, thống nhất hoàn thành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban quản lý Dự án 2;
- Ban quản lý Dự án CCTGT tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Thiện